

관리번호	국지도39호선 조기 개통
60	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	경기도 이행

공약사항(목표)

◆ 국지도39호선 조기 개통

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
39호선 조기개통	2022년 공사 착공	'20. 5. 공사 착공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. ~ 2025.
- 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 백석읍 흥죽리
- 사업규모 : 도로확포장 L=6.3km, B=12m (2차로 개량)
- 사 업 비 : 80,230백만원 (공사비 60,480, 보상비 19,750)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기 후 (향후투자)
계	80,230	-	1,985	5,714	7,000	11,701	6,122	47,708
국 비	42,931	-	1,985	500	700	5,741	3,445	30,560
도 비	37,299	-	-	5,214	6,300	5,960	2,677	17,148

□ **그동안 추진실적**

- 기본 및 실시설계 착수('18. 1. 서울지방국토관리청)
- 총사업비 협의완료('19. 10. 기획재정부)
- 보상계획공고('19. 11.)
- 도로구역 결정(변경) 고시 및 토지 보상협의 통지('20. 2.)
- 공사착공 및 감리용역 착수('20. 5.)
- 지장물 보상계획공고('20. 11.)
- 부곡터널 시점구간 토공사 시행 및 지장물 보상협의 통지('21. 4.)
- 부곡터널 굴착공사 시행('21. 12.)
- 보상률 51% (토지 52%, 지장물 41%)('21. 12.)

□ **추진계획**

- 사업 완료('25. 3.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사전 행정절차																						
보상협의																						
착공 및 공사																						

□ **기대효과**

- 양주시 지역 간 균형발전 및 물류 교통망 확보로 지역 활성화 기여

공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평 : 조기 준공 및 개통을 위한 착공 및 보상 동시 추진 중

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이용배	☎ 5935
			주 무 관		박병규	☎ 5937