

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 양주시립장욱진미술관 등 인근 문화예술시설과 연계하여 수도권외의 대표적 문화예술지구로 육성함으로써 관광 활성화 및 도시 이미지 제고

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
민복진미술관 건립	설계 및 착공	설계 및 착공 완료	100%	완료
	2019년 공사완료 및 개관	건립공사완료, 개관 준비 중	95%	여
전체 달성률(%)			98%	

□ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 석현리 394번지 일원
- 규 모 : 부지면적 1,980㎡, 연면적 895.04㎡
- 소요예산 : 3,268백만원
- 민복진 작품 현황
 - 조각작품 415점
 - 아카이브자료 : 작업도구, 서적, 작품도면 등 다양

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	3,268	1,000	148	-	378	1,742	-	
특조금	1,141	1,000	141	-	-	-	-	
시 비	2,127	-	7	-	378	1,742	-	

□ 그동안 추진실적

- 공사계약 체결 및 착공('18.12.)
- 민복진미술관 건립공사 1차 ~ 3차 설계변경('19.10. ~ '19.12.)
- 민복진미술관 건립공사 동절기 공사 일시정지('19.12. ~ '20.3.)
- 민복진미술관 건축공사 계약해지('20.4.)
- 민복진미술관 건축공사 신규업체 계약 체결 및 착공('20.7.)
- 동절기 공사 일시정지('20.12. ~ '21.3.)
- 민복진미술관 공사현장 반영 등 설계(변경) 용역('21.3. ~ '21.5.)
- 민복진미술관 설비공사(전기,소방,통신) 제4차 설계변경('21. 7.)
- 민복진미술관 설비공사(전기,소방,통신) 준공('21. 9.)
- 민복진미술관 설비(전기,소방) 감리용역 준공('21.10.)
- 민복진미술관 건립공사(건축,기계,토목) 제4차 설계변경('21.11.)
- 민복진미술관 건립공사(건축,기계,토목) 준공('21.11.)
- 민복진미술관 건립공사(건축,기계,토목) 감리용역 준공('21.12.)

□ 추진계획

- 민복진 미술관 실내인테리어 공사 및 개관준비('21.11. ~ '22.2.)
- 민복진미술관 개관('22.3.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공사완료 및 개관																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 해당 없음

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
- 건립공사 완료 후 개관 준비 중으로 2022년 1분기 개관하고자 함.

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과장	김재규	☎ 5650
			팀장	이소영	☎ 5660
			주무관	이상용	☎ 5661