

관리번호	양주 종합운동장 건립
3	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투융자심사 공유재산관리계획

공약사항(목표)

◆ 종합운동장 건립을 통하여 체육시설 인프라 확충 및 시민의 위상 제고

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
종합운동장 건립	기본계획 완료	기본계획 수립 中	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2030. 12.
- 사업위치 : 미정(용역 수행 중)
- 사업규모 : 전문체육시설 15만이상 중도시형 규모의 자연친화적 시설
- 사업내용 : 종합운동장 15,000석, 실내체육관 1,420석, 기타 편의시설
- 사 업 비 : 132,000백만원(보상비 52,000 / 공사비 80,000)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	132,000	-	-	-	170	-	0	131,830
국 비	24,000	-	-	-	-	-	-	24,180
시 비	107,820	-	-	-	170	-	-	107,650

□ **그동안 추진실적**

- 종합운동장 건립 추진 계획 수립('18. 4.)
- 기본계획 수립 및 타당성조사용역 착수('18. 6.)
- 착수보고회('18.7), 중간보고회('18. 10.)
- 입지선정 검토 및 기본계획 수립 ('20. 11.)

□ **추진계획**

- 지방재정투자심사(타당성조사) 완료('24. 12.)
- 실시설계용역 완료('25. 12.)
- 토지보상 및 공사 추진('26. ~ '30.)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026						
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
기본계획수립																																							
지방재정투자심사																																							
실시설계																																							
보상 및 공사																																							

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점)
 - 대규모 사업비가 투자되는 사업으로 종합운동장 건립을 위한 시 재정적 부담이 큼
- (대책방안)
 - 국비(균특회계) 지원 신청 등 사업비 확보 방안 수립 추진

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 종합운동장 건립을 위한 기본계획수립 용역 추진 중으로 임기내 입지선정 및 기본계획을 완료하여 향후 사업추진에 기반을 마련할 것으로 판단됨
다만 대규모 사업비가 예상됨에 따라 예산 확보 계획이 수반되어야 할 것으로 판단됨

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과	장	백승호	☎ 5610
			팀	장	최성조	☎ 5635
			주 무 관		신동주	☎ 5636