

관리번호

118

자전거도로 개설

1. 분야	지역균형안전	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

- 장흥지역 은평구(고양시)와 연결하는 자전거도로 연차계획 수립하여 추진

◆ (공약이행방안)

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
자전거도로 개설	자전거도로 정비 L=13.8km			
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업위치 : 자전거도로(고양시~울대리) 13.8km
- 사업규모 : 자전거도로 정비 L=13.8km(자전거보행자겸용도로 설치, 안전 시설물 정비 등)
- 사업비 : 2,060백만원(시비 100%)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

□ 추진경위

- 2022년 본예산 실시설계용역비 확보 예정
- 실시설계에 따른 연도별 사업비 확보 추진

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	2,060			560	1,000	500		
국 비								
도 비								
시 비	2,060			560	1,000	500		
기 타								

□ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	누 적 달성률(%)
2023	- 상반기 실시설계용역 추진 - 하반기 1단계 사업비 추경 확보 후 추진		
2024	- 2단계 사업추진		
2025	- 3단계 사업추진		
2026~			

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
자전거도로 개설					설계	1단계			2단계				3단계							

□ 문제점 및 대책

- 국도 39호선(위임국도) 구간(울대리~의정부시)은 경기도 북부도로과에서 추진하는 병목지점 개선사업(자전거도로 포함)에 반영되어 2022년도 말 실시설계 완료 후 내년도 하반기 공사 발주 예정임.

□ 기대효과

- 장흥지역 자전거도로를 이용하는 양주시민 및 다른 지역에서 양주시를 방문하는 자전거 이용자들에게 안전하고 편안한 자전거도로 환경을 제공

공약사업 정책실명제	추진부서	도로과	과 장	김민섭	☎ 8082-6700
			팀 장	전미정	☎ 8082-6730
			주 무 관	임정현	☎ 8082-6731