

1. 분야	경제	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	필요

공약목표

4차산업 기업 유치 및 창업지원 통합서비스망 구축을 위한 제조융복합 혁신지원센터를 건립하여 산업구조 고도화 및 일자리 창출

◆ (공약이행방안) 제조융복합 혁신지원센터 건립

공약이행 확인지표

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
재원확보	국·도비 확보			
사전절차	예비타당성조사, 중앙투자심사 통과			
센터건립	공사착공			
전체 달성률(%)				

사업개요

- 위 치 : 경기양주테크노밸리 내 R&D부지(마전동 258-1번지 일원)
- 주요기능 : 제조업을 기반으로 하는 첨단 벤처기업 육성 및 지원
- 사 업 비 : 934억(시비 100%)
- 사업규모 : 연면적 29,275㎡(지하2층 / 지상 10층)

추진경위

- 2019. 4. : 경기도 2차 시·군 정책연구과제 선정(경기연구원)
- 2021. 7. : 제조융복합 혁신지원센터 조성 연구용역 완료(대진 TP)
- 2022. 3. : 대통령 지역공약 건의(양주TV조성 및 융복합지원센터 건립)
- 2022. 4. : 한국기술벤처재단 및 수도권 창보센터 MOU 협의
- 2022. 7. : 도비 지원 건의(산업정책과, 창업지원과, 도시정책과)
- 2022. 9. : 경기연구원 업무협의(경기북도 분도 계획과 연계하여 추진)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시비	93,400	-	22	-	278	14,400	19,675	59,025

□ 추진계획 및 실적

연도	추진계획	추진실적	누적 달성률(%)
2022	- 입주의향 양해각서 체결 - 타당성 조사용역		5%
2023	- 건립 기본계획 수립 - 사업비(국·도비) 지원 건의		20%
2024	- 사전절차 이행(예타, 중투심사) - 사업비(국·도비) 확보		60%
2025	- 부지매입 - 실시설계용역		70%
2026	- 공사 착공		100%
2027	- 공사 준공		임기 후

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
입주의향 양해각서 체결 및 타당성 조사용역			■	■																
기본계획 수립 및 사업비 지원 건의					■	■	■	■												
재원확보 및 사전절차 이행									■	■	■	■								
부지매입 및 실시설계용역													■	■	■	■				
공사착공																	■	■	■	■

□ **문제점 및 대책**

- (문제점) 재원마련 계획의 불확실성으로 인해 사업추진 지연
- (대 책) 대통령 지역공약 건의사업이며, 경기도지사의 대표 공약임을 각인하여 국·도비 지원 강력 건의

□ **기대효과**

- 4차산업 기업유치 및 창업지원으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화

공약사업 정책실명제	추진부서	자족도시 조성과	과 장	이인현	☎ 8082-6010
			팀 장	정현태	☎ 8082-5980
			주 무 관	김학준	☎ 8082-5982