

관리번호	경기도 학생종합안전체험관 건립
26	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	안전건설과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 학생종합안전체험관을 건립하여 평시 재난안전체험교육을 통한 안전의식 고취 및 가족단위 체험시설 제공

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
학생종합안전 체험관 건립	2020년 준공	- 체험시설물 설치 착수('20. 2.)	100%	완료
		- 건축공사 준공('20. 3.)		
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 8.
- 사업위치 : 광적면 광석리 183-1 일원
- 사업규모 : 부지 16,574㎡, 연면적 7,616㎡(지상3층)
- 사업대상 : 초·중·고 학생, 교직원, 학부모, 가족
- 사업내용 : 「안전체험교육시설 표준모형안」을 반영한 6개 분야 29개 안전체험 프로그램
- ※ 명칭변경 : 경기도학생종합안전체험관 ⇒ 경기도교육청 안전교육관
- 사 업 비 : 261억원(교육청 181억원, 교육부특조금 80억원)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
기 타	26,100	-	650	67	25,383	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 입지제안 협의('17. 1.)
- 영구시설물축조 의회 동의, 공유재산 무상사용허가('17. 5.~'17. 6.)
- 건축설계 완료('18. 12.)
- 건축공사 준공('20. 3.)
- 체험시설물 설치 착수('20. 2.)
- 체험시설물 설치 완료('20. 7.)
- 버스주차장 설치공사 준공('20. 8.)
- 경기도교육청 안전교육관 온라인 개관식 실시('20. 9.)

□ 추진계획

- 재난안전 체험교육 지속 추진('20. 9. ~)
 - 사회적 거리두기 시행에 따라 제한적 운영 중

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
체험시설물 설치																							
버스주차장 설치공사 준공																							
안전교육관 개관																							

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
 - 2020. 9월 경기도교육청 안전교육관 온라인 개관식 실시에 따라 공약이행 완료

공약사항 정책실명제	추진부서	안전건설과	과 장	이인현	☎6740
			팀 장	공석	☎6741
			주 무 관	장지원	☎6746