

관리번호	은남일반산업단지 조성
40	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	재정투융자심사

공약사항(목표)

◆ 개별공장 집적화로 난개발 및 환경오염 방지와 경기북부 산업중심도시 육성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명		목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
당초	산업단지 조성	2023년 산업단지 준공 (21년 보상착공)	산업단지 실시계획 승인 및 보상착수	90%	여
변경	산업단지 조성	2022년 산업단지 착공 (22년 보상협약)		100%	
전체 달성률(%)				90%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. ~ 2024.
- 사업위치 : 남면 상수리, 은현면 도하리 일원
- 사업규모 : 992,000㎡(약 30만평)
- 사 업 비 : 3,604억원(추정 사업비)
- 개발방식 : 공영개발(양주시 30%, 경기주택도시공사 70%)
- 유치업종 : 전자, 전기장비, 기타 기계, 물류, 섬유, 금속 등 11개 업종

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	~2022.6.	임기 후
계	360,437	567	667	2,984	604	50,245	86,185	219,185
국 비	22,057	-	-	-	-	-	7,485	14,572
도 비	1,824	-	-	-	-	-	-	1,824
시 비	102,353	567	667	2,984	604	47,590	10,640	39,301
기 타	234,203	-	-	-	-	2,655	68,060	163,488

□ 기대효과

- 개별공장의 집단화, 집적화를 통해 난개발 방지 및 환경오염 해소
- 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
 - '21. 6월 산업단지계획 승인으로 적기 준공을 위해 신속한 보상 및 공사착공 필요
 - GH 참여지분 인상[GH 50% → 70%]을 통한 시 재정부담 완화 완료

공약사항
정책실명제

추진부서	도시발전과	과장	이동섭	☎ 5950
		팀장	정현태	☎ 6020
		주무관	최상대	☎ 6021