

관리번호	교외선 운행 재개
63	

1. 분야	경 제	2. 예산사업 여부	예 산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ **운행이 중단된 교외선 운행재개 추진**

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
운행재개 추진	사업타당성 조사 및 운행재개 구상안 마련	- 관계기관(경기도, 양주시, 고양시, 의정부시, 국가철도공단, 코레일) 건설협약 체결 완료 - 시설개량 실시설계 발주	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 구 간 : 고양(능곡) ~ 양주(장흥) ~ 의정부
- 규 모 : L=32.1km
- 기 간 : 2010년 ~ 2024년
- 사업비 : 시설개량 497억원(국비), 운영비 53억원/년(3개시 부담),
차량정밀안전진단비 103억원(경기도 31억/지자체분담 72억)
- 시행자 : 국토교통부(코레일)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 억원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2021	2022	2023	2024	2025	압후~지속
계	759	-	40	183	377	53	53	53
국 비	497	-	40	80	377	-	-	-
도 비	31	-	-	31	-	-	-	-
시 비	94	-	-	24	-	30	20	20
기 타	137	-	-	48	-	23	33	33

□ 그동안 추진실적

- 예비타당성조사 결과 발표(2011.4. ~ 2012.7, 2회)
 - 2011년 : 복선 B/C=0.53, AHP=0.367
 - 2012년 : 단선 B/C=0.66, AHP=0.395
- 제3차 국가철도망 구축계획 추가검토 사업 반영(단선 2016.6.)
- 수도권 순환철도망 구축 기본구상 용역 완료(2018.9. 국토부)
- 국토교통부 간담회(3회, 2018.8. ~ 12.)
- 경기도 실무회의 개최(2019.8.26.)
 - 운영비 검증 및 전철화 사업을 위한 공동용역 추진 협의
- 공동사업 추진 협약체결(2019.9.3.)
(경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시)
- 전철화 사업 제4차 국가철도망 계획반영(건의)(2020.7.)
- 교외선 운행재개 및 전철화사업 사전 타당성 용역 완료(2020.12.)
- 공동사업 추진 협약체결(2020.12.)
(경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시)
- 관계기관 건설협약 체결(2021.8.)
(경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시 + 국가철도공단 + 한국철도공사)
- 시설개량 실시설계 용역 착수(국가철도공단)(2021.9.)

□ 추진계획

- 시설개보수 실시설계 완료(국가철도공단)(2022하반기.)
- 시설개량 공사(국가철도공단)(2022~2024년)
- 교외선 운행 재개(2024년)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관련기관 협의																				
사전 타당성 용역																				
사업추진 및 건설 협약																				
시설 개보수 실시설계																				

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 국가철도임에도 불구하고 국가에서 운영비를 요구자 부담으로 전가하고 있어 사업추진에 어려움이 많음
 - ☞ 지속적인 협의를 통해 사업비 및 운영비 국도비 지원 건의 요청

□ 기대효과

- 동서 광역교통철도망을 구축하여 시민 교통 불편 해소 및 정주 환경 개선에 기여
- 통일시대 대비 경원선과 경의선을 연결하는 광역철도망 구축

공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
 - 교외선 운행 재개에 대하여 지속적인 유관기관 논의를 통해 국토교통부를 비롯한 국가철도공단, 한국철도공사 등 기관별로 필요성을 인식하게 되었으며
 - 운행 재개를 위한 타당성조사 용역을 완료하고, 경기도 및 고양시, 의정부시와 공동사업추진을 함으로써 국토교통부 및 관련기관과 적극적인 협의를 통해 국비 마련, 실시설계 진행 등 정상적으로 추진되고 있음.

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이윤규	☎ 5931
			주 무 관		조정민	☎ 5933