

<b>관리번호</b>	<b>서울-양주간 고속도로 추진</b>
64	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	<b>불필요</b>
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 수도권 제1순환고속도로에서 양주시 서북부를 연결하는 고속도로 개설

#### 공약 확인지표 및 이행실적

구분	확인지표명	목 표	실 적	달성률 (%)	목표달성 가능여부
서울-양주 고속도로 추진		제3자 제안공고	전략환경영향평가 및 적격성조사 추진	85%	여
전체 달성률(%)				85%	

#### □ 사업개요

- 사업위치 : 서울 ~ 양주
- 사업규모 : L=21km(4차로)
- 사업방식 : BTO-a(손익공유형) 민간투자사업

#### □ 그동안 추진실적

- 접경지 균형발전 공동연구 과제 제출('19. 5. 국가균형위원회)
- 대도시권 광역교통망 기본구상안 대상사업 제출('19. 6. 대광위)
- 제2차 고속도로 건설 5개년 계획 건의('19. 3. 경기도→국토교통부)
- 민간투자사업 추진을 위한 국토교통부 도로국 협의('19. 11.)
- 민간투자사업(BTO 방식) 사전협의('20. 1, '20. 5, '20. 7.)
- 민간투자사업 제안서 접수 및 관계기관 의견 조회('20. 9. 국토교통부)
- 도로정책 심의 완료('20. 11. 국토교통부)
- 전략환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회('21. 5. 국토교통부)

□ 추진계획

- 적격성조사 및 전략환경영향평가 완료('22. 상반기 국토교통부)
- 제3자 제안공고('22. 국토교통부)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
제3자 제안공고																						

□ 기대효과

- 남북교류 대비 경기 북서부 교통축 구축으로 지역 균형 발전

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 민간투자사업 행정절차 정상 이행중

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이용배	☎ 5935
			주 무 관		전민성	☎ 5936