

관리번호	치매안심센터 구축
8	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 전국 유일무이, 최고의 시설과 인력으로 차별화된 치매안심센터를 설치하여 최상의 치매 통합관리서비스 제공

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
동부 치매안심센터 설치·운영	2018년	- 설치예산 확보: 627백만원 - 2018.12. 양주체육복지센터 內 준공 (내부 인테리어 완료 개소 : 2019.5.)	100%	완료
서부 치매안심센터 설치·운영	2019년	- 설치예산 확보: 10억 - 2019.10. 인테리어공사 착공 - 2019.12. 인테리어공사 준공 및 개소	100%	
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

구 분	사업기간	사업위치	사업규모	사업비(백만원)
동부 치매안심센터	2017. 2. ~ 2019. 5.	양주체육복지센터 5층	605.57m ²	627
서부 치매안심센터	2018. 4. ~ 2019. 12.	문화예술회관 1층	1,096m ²	1,000

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,627	-	570	1,057	-	-	-	-
국 비	501	-	456	45	-	-	-	-
도 비	63	-	57	6	-	-	-	-
시 비	63	-	57	6	-	-	-	-
기 타	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 동부 치매안심센터 양주체육복지센터 內 준공('18.12.)
(내부 인테리어 완료 개소 2019.5.)
- 서부 치매안심센터 인테리어공사 준공 및 개소('19.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황		2018				2019				2020				2021				2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
동부권	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사 준공 및 운영																				
서부권	설치예산 확보																				
	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사 준공 및 운영																				

□ 기대효과

- 편안하고 안전한 치매 진단, 치료, 돌봄까지 원스톱 서비스를 제공하여
환자 및 가족 부담 경감으로 치매환자와 가족, 양주시민의 삶의 질 향상

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
 - 동부 치매안심센터는 2018년 12. 양주체육복지센터 內 준공 후 인테리어 공사를
통해 19년 5월 정상개소하여 어르신들의 치매진단과 예방사업은 물론 치매 어르
신에 대한 관리와 그 가족까지 아우르는 종합적인 치매사업을 추진하고 있음
 - 서부 치매안심센터는 2019년 12월 개소운영중

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과장	김정미	☎ 7150
			팀장	윤순덕	☎ 7151
			주무관	임서연	☎ 7152